综合治理方案

镇领导专题汇报

持续控制污染源，按实际风险有序实施开挖治理

急迫性与可行性 · 工程措施与合法去向 · 投资及实施安排

官方依据与全国案例论证版 | 2026 年 10 月 10 日

汇报内容

01 现状与急迫任务

既有封场成果
持续水处理负荷
现行政策与管理责任

02 路线与污染防治

全国案例与路线比选
调查、开挖与产物去向
水气控制、监测和应急

03 投资与实施安排

工作包与预算依据
阶段条件与工期
验收、效益和近期任务

以风险和治理目标确定范围，以合法去向和处理能力确定作业规模。

四项项目判断

项目判断	具体依据与实施方向
已封场，持续治理仍需保障	资料记载 2019 年验收，仍有渗滤液和浓缩液负荷；后期维护义务有延续条件。
立即推进运维和调查	合同据资料至 2026 年 12 月 31 日；统一存量、液位、衬层、地下水及稳定情况。
分区开挖具备实践基础	全国官方现场记录支持；本场需示范验证水气负荷和所有产物接收条件。
规模开挖按条件决定	明确风险目标、稳定、设施、去向、工程量和资金程序后实施。

既有封场成果及场地数据口径

事项	资料记载	项目处理
封场及验收	2019 年 7 月封场； 12 月资料记载销号	调取验收函、图纸，保留有效设施
整治面积	106845 平方米，约 10.68 公顷	不等于可开发净面积
垃圾存量	250 万与 170 万立方米两种口径	按测绘及基底统一；实测湿密度
监测与设施	16 个堆体点位；现有水气与导排	复核数据、结构、可用率和衬层

现状风险以原始监测、现场调查和专项评估认定。

B01 第 1—3 页； B02 存量信息。面积为历史封场整治面积。

2026 年法律标准已有重要更新

法律依据

生态环境法典
2026 年 8 月 15 日施行
原固废等法律废止

填埋控制

GB 16889—2024
持续维护与监测
土地利用前调查评估

鉴别与噪声

GB 34330—2025
2026 年 3 月实施
GB 12523—2025
2026 年 1 月实施

开挖技术

生态环境部指南
检索取得版本为
2025 年征求意见稿
作为技术参考

新标准影响膜浓缩液、筛下物去向及施工噪声管理。

S01 第 1242 条； S02； S09； S10； S03 为征求意见稿。

急迫性来自持续负荷、合同衔接和隐患治理

170

吨 / 日｜资料平均处理量

常规名义规模 180 吨 / 日

20

吨 / 日｜资料膜浓缩液量

接收、储存和转运独立核查

12 月 31 日

2026 年｜资料合同到期日

应提前安排下一周期与交接

170÷180 ＝ 94.4% 仅为名义量比。新增抽排与沥水必须先核查实际可用能力。
处理站出水达标，不能替代封场后“原渗滤液连续两年低于限值”的终止条件。

国家要求“一场一策”，2027 节点须准确适用

01 行动计划

停用场系统隐患排查
建立台账、一场一策
符合条件的停用场原则上
2027 年前完成封场治理

02 十五五规划

高风险场综合治理
加快积存渗滤液处理
治理渗漏，防止地下水
污染扩散或加重

03 本场落实

已封场成果继续维护
调查认定现状风险
按实际问题确定治理范围
全量开挖不设政策假定

2027 年封场治理要求不是全量开挖的统一截止日。

S04 （十三）； S05 二（四）； S02 第 8.7—8.8 条。

海南与江西：官方记录确认开挖筛分实践

01 海南三亚

调研对象包括三亚填埋场
实地考察开挖作业现场
库区维护与设施运营
记录未披露具体场名

02 海口颜春岭

官方记录明确点名
考察开挖、筛分处置
了解工期及搬迁修复问题
需同步组织维护与处置

03 江西吉安泰和

官方记录明确地点
涉及筛分与生态修复
按实际地形和风险组织
实施过程需记录与纠偏

该记录未公布各项目投资、工程量、完成率和利润；不据此推定单价或收益。

C01： 深圳市城管局 2023 年 5 月 24 日现场调研记录。

北京阿苏卫：固体去向与水处理配套

3000

吨 / 日｜陈腐垃圾筛分配置

不是实际日处理量

3000

吨 / 日｜焚烧设施配置

不代表全部用于陈腐垃圾

850

吨 / 日｜渗滤液处理配置

不构成本场产水系数

本场借鉴：筛分、焚烧接收、污染水处理和残渣去向必须成套落实。

C02： 生态环境部环保设施开放资料， 2021 年 3 月 9 日。均为设施配置规模。

治理目标与三种路线按同一条件比较

路线	适用条件	主要边界
A 维护强化与风险管控	污染源及风险能够持续受控	存量源仍保留，持续运维与利用限制计入
B 重点源区开挖＋维护	问题集中，局部治理可达到目标	剩余区稳定、污染边界及长期控制须证明
C 全量分区开挖	源区广或安全利用需移除堆体	全部产物去向、场底修复、资金与程序具备

重点论证 B 、 C ； A 作为持续控制与全周期成本比较基准。

S02 第 7—8 章； S03 第 4—8 章； S06 ；本项目路线比选。

规模开挖可行性由四项条件决定

风险与稳定

污染诊断和治理目标明确
边坡、坝体及场底可控
气体安全方案可执行

水气与空间

处理设施先行可用
调蓄、备用及集气落实
防渗分选与道路有条件

全部产物去向

接收许可、质量和日量
运输与备用合同落实
细料和浓缩液不遗漏

投资与程序

实际工程量和单价
全周期资金安排
依法完成适用程序

S01—S03； S06； S08—S09； C01—C02；本项目实施条件。

治理前调查直接解决工程量与风险条件

调查重点	具体成果
测绘、基底、湿密度和组分	统一存量；分区体积、质量、含水及各产物比例
地下水、衬层和液位	流向、背景、污染边界、积存液及实际调蓄
稳定、气体与设施工况	开挖验算、预处理范围、机械荷载及连续处理能力
末端能力与原始许可	接收质量、承诺日量、真实报价及备用合同

原始图纸、监测、合同及许可与现场测绘一并核对。

S02 第 7.8—7.10 、 8.8—8.9 条； S03 第 4 章； S07 ； S12 。

示范单元取得本场实际量质和成本

01 前置条件

所需程序先行完成
风险和稳定已确认
水气设施可用
全部产物接收已落实

02 记录内容

开挖、筛分、沥水
每类产物与库存
气液负荷、能耗、人工
试接收与完整运行数据

03 放大设计

确定产率和持续产能
复核气液与贮存能力
建立实际单位成本
未满足条件时调整方案

示范不能替代必要审批；水气、稳定或接收异常时停止新增物料。

S03 第 5.3 、 6.4—6.5 、 8.1 条；本项目示范方案。

综合治理工艺：分区开挖与场底治理衔接

调查与诊断

测绘、组分与气液
防渗、地下水与稳定

预处理与控制

分区抽排降液位
气体处理与清污分流

分区开挖筛分

小范围暴露、日终覆膜
防渗密闭分选与计量

分类利用处置

批次检测、密闭运输
接收回执与库存闭合

- **场底及地下水治理 → 效果评估 → 后期管理与依法衔接场地利用。**

S02 第 8 章； S03 第 4—8 章； S06 ；本项目拟采用流程。

水系统：先核定存量和可用能力，再新增排水

污染水收集

堆体排水、沥水与冲洗水
防渗收集与均质调蓄

按负荷处理

现有能力经实测核定
新增设施或合法接收先行

处理产水纳管

排水许可、接收合同
水质水量与应急联动

清洁雨水绕行

截洪、防倒灌、每日巡查

浓缩液独立计量

属性、贮存及转移条件核验

合法末端及备用

批准范围、余量和接收回执

3 万立方米是调节池记载容积；实存液量和可用应急余量须现场测量。

B01； S02 第 9.2 条； S03 第 6.1 、 6.4 条； S08 ； S09 。

膜浓缩液单独管理，处置技术通过本场中试

01 属性与接收

膜浓缩液单独计量
核查固废与危废属性
接收批准范围和实际余量
不得默认回灌减少外运

02 渠道与库存

储存、防渗及液位控制
运输和接收回执
备用渠道先落实
不足时减载、停新增开挖

03 候选技术

深圳科研中试组合：
高效物化沉淀＋强化生化
＋ PS 高级氧化
本场水质验证后再比选

科研中试验收不等于本场全规模达标、成本确定或可直接替换 DTRO 。

S09 附录 A.3 b ） 2 ）及 8.1 ； C03 ， 2026 年 3 月 19 日科研验收信息。

气体与臭气：环境控制和人员安全分别落实

环节	具体控制
预处理及核验	按稳定化、甲烷、含水和水位确定；停抽注 24 小时后核验井内甲烷 <5% ，期限≥ 12 天。
开挖及分选	小范围暴露、膜下抽气、及时覆膜；密闭筛分、局部集气、集中除臭及防尘。
独立安全措施	按专项安全设计确定可燃、有毒气体和氧气报警，落实职业健康、防爆与人员疏散。

5% 和 1% 是稿件对应技术指标，不是人员进入或安全作业许可阈值。

S03 第 6.2.1 、 6.2.6 、 6.3.6 、 6.4 、 7.3 条；稿件技术参考。

分层开挖、低液位及场底防渗保护

01 分区分层

上至下、高至低
一般层厚不超过 5 米
边坡与荷载专项验算
不预设整场一次挖到底

02 抽排与覆膜

单元水位降至底部
以下 1—2 米并复核稳定
坡脚导排、截洪清污分流
每日结束及时覆膜

03 场底与异常物

近人工衬层 1 米加强监控
垃圾清除后再处理衬层
无衬层区域清查污染土
异常废物隔离禁止混料

密闭筛分，所有产物先落实合法去向

轻质可燃物

含水、热值等按接收条件
核对设施许可和余量
依法接收后焚烧等处置

金属与惰性物

金属按合规渠道回收
惰性物核验性能和污染
无合规出路时依法处置

筛下细料

分批检测、用途与属性
质量及实际接收工程
无合法去向不扩大开挖

异常疑似废物

立即隔离，禁止混料
依法识别与鉴别
对应许可设施规范转移

土壤筛选值达标不等于固废属性消除，更不等于可自由外运回填。

S01 第 511 条； S03 第 6.4—6.5 条； S09 。

地下水和土壤治理不能被垃圾清运替代

01 先识别污染

水文地质、上下游
背景与污染边界
场底土壤与衬层
风险目标按调查确定

02 控制施工影响

发现渗漏及时查因
经论证抽提、排水
修补或阻隔等措施
防止污染扩散或加重

03 完成效果评估

验证场底及地下水
保留必要监测与治理
移交后期责任及资金
依法衔接后续用途

清运结束、场地平整和完成环境修复分别核验。

S02 第 7.10 、 8.8 条； S06 ； S07 第 41 、 45 条； S12—S13 。

施工监测覆盖地下水、气液、稳定与敏感点

对象	拟采用监测和联动
地下水	稿件至少每周 1 次；结合背景、流向和异常变化加密。
甲烷和安全气体	稿件作业面 1—3 点、至少每日 1 次； >1% 加密；安全按专项更严控制。
恶臭和排放	稿件至少每月 1 次；敏感点或扰民时增设在线；许可更严时从严。
水质、液位和位移	水质及去向独立核对；开挖变化、暴雨工况加密，警戒值按设计。
施工噪声	一般场界昼 70 、夜 55 dB(A) ；特殊测点按标准对应条款评价。

S03 第 7.2—7.4 条； S02 ； S10 第 4 章及表 1 。稿件频次为技术参考。

异常触发停工，纠偏复核后恢复

异常迹象	即时措施
气体报警、自热或稳定异常	停止危险区作业，疏散隔离；专项查因、防火或支护。
积液、外溢或处理设施失效	停新增负荷，备用抽排与合法接收，修复收集和处理系统。
末端拒收、浓缩液渠道中断	减载或停新增开挖；核验质量、库存和备用合同。
地下水加重、异常废物或扰民	查漏和隔离；按属性处置、加密监测及反馈整改。
台风、暴雨、停电或交通中断	按专项停工条件响应，保障覆膜、排洪、备用供电与运维。

既有运维费用有资料依据，开挖投资另行核定

115

元 / 吨｜资料既有服务单价

170×365 = 62050 吨 / 年

713.6

万元 / 年｜仅按量价折算

62050×115 = 7135750 元

7300

吨 / 年｜浓缩液量级折算

20×365；不是年度实绩

折算不是年度决算、开挖概算或确定节省额。浓缩液、维护等是否在单价内，先核合同，避免重复计费。

投资按工程量、设施与全部末端费用闭合

工作包	定价和控制依据
前期调查、示范及设计	明确勘测检测内容和代表性工作量；取得本场产率与成本。
开挖、分选、暂存及运输	测绘体积、实测密度、持续能力、防渗集气设施、实际路线。
水气治理及全部末端	水量水质、浓缩液、每类产物质量 × 合法接收单价。
土壤地下水、监测与后期维护	按实际修复范围和目标计列，清挖不等于此项为零。
其他费用、预备费及变更	按适用概算依据核定；合同、计量、审核和成果付款对应。

资金以公益治理支出和全周期成本安排

01 持续运维与前期

按管理责任保障
调查、监测、合同衔接
服务边界和预算明确
治理不中断

02 规模工程资金

按批准工程量核概算
年度支付和建设安排对应
研究符合条件的政策工具
不把政策支持等同已获资金

03 经济比选

建设、处置、运行与后期
按同一边界比较
收入按真实合规合同确认
土地产业收益不预设

没有合法用途和实际接收合同的回收收入，不进入资金平衡。

S04 （二十三）、（二十五）；本项目资金与经济比选安排。

近期 6 个月安排与规模工程工期条件

第 0—1 个月

运维合同衔接
检查设施和备用渠道

第 1—3 个月

测绘、调查和风险评估
末端试验与路线比选

第 3—6 个月

依法开展示范单元
设计、概算与必要程序

批准后施工

按瓶颈能力安排分区
场底修复与效果评估

有效作业日 ≥ 实测垃圾质量 ÷ 可持续处理能力；日历工期另计天气、检修与修复评估。

治理后按环境效果和后期责任验收

01 实物与去向

清挖边界和高程
各类产物计量与接收
库存、异常及回执闭合
场底残留资料完整

02 环境与安全

土壤地下水目标验证
修复效果评估
残余气体和工程稳定
按适用程序分别核验

03 维护与利用

保留必要处理及监测
资金和主体形成移交
依法履行后续用地程序
用途及限制明确

S02 第 8.7—8.9 条； S06 ； S12—S13 ； 本项目验收安排。

综合效益用实际成果核验

环境效益

污染源削减与合法去向
地下水污染不扩散
水气排放合规与纠偏

社会效益

控制臭气、噪声和运输
投诉回应与闭合
人员作业风险受控

经济效益

全周期费用真实核算
减少重复建设和退运
安全利用条件依法落实

治理效益

一场一策实际落实
责任、资金和去向可追溯
接受依法监管和监督

以基线、称重去向、环境监测、实际合同和效果评估验证项目成果。

S01； S02； S04—S06；本方案效益指标安排。

近期推进任务：运维保障、统一调查、末端落实

01 保障连续运行

衔接 2026 年末运维合同
核接收及备用渠道
检查防渗、导排和处理
风险问题即时处置

02 启动统一调查

调取图纸、许可与监测
测绘存量和实测密度
诊断气液、地下水及稳定
建立一场一策问题台账

03 形成可批准工程

所有产物试验与接收
依法开展示范单元
完成路线、专项和概算
按条件批准规模施工

将治理投入、作业强度和实际环境改善对应到可核验成果。

B01； S02—S05； 本方案第 12 章工作清单。

主要官方依据与案例定位

编号	原文及关键定位
S01 ／ S02	生态环境法典第 511—513 、 1242 条； GB16889—2024 第 7.8—7.10 、 8.7—8.9 、 9.2 条。
S03 ／ S04 ／ S05	2025 开挖指南征求意见稿第 4—8 章；行动计划（十三）；十五五规划二（四）。
S06—S10	2026 修复开发衔接意见；地下水、排水条例； GB34330—2025 ； GB12523—2025 。
S11—S13	GB36600—2018 ； HJ25.1—2019 至 HJ25.4—2019 公告； HJ25.5—2018 。
C01 ／ C02 ／ C03	海南江西官方现场调研；北京阿苏卫官方设施配置；深圳浓缩液科研中试验收。
B01 ／ B02	仅采用场地基本情况；负荷截至 2026 年 4 月口径；垃圾量差异待测绘统一。